

Municipio de Empalme, Sonora
 Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

61603 CONSTRUCCION

No. de obra	Nombre y Ubicacion de la obra	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecucion	
						%Fisico	%Financ.	Fisicas Cant.	Por Benef. U. Med.			
61603-01	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. CINCO DE MAYO Y AV. CRISTOBAL COLON EN COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-03/2024	1,200,001.34		1,200,001.34	0.00	95%	90%	1433.80	M2	3000	PERSONAS	ADDIR.
61603-01	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. CINCO DE MAYO Y AV. CRISTOBAL COLON EN COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-03/2024 CA01	252,000.28		252,000.28	0.00	100%	100%	1433.80	M2	3000	PERSONAS	ADDIR.
61603-02	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y BLVD. DE LAS AMERICAS EN COL. JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-07/2024.	5,755,460.16		5,755,460.12	0.00	100%	100%	3454.20	M2	2500	PERSONAS	LECTACION
61603-03	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 5TA. ENTRE AV. REVOLUCION Y BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 12 ENTRE AV. REVOLUCION Y BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE COL. ORIENTE CONT. MEM-CECOP-02/2023	896,363.15		312,124.94	0.00	100%	100%	1487.20	M2	550	PERSONAS	ADDIR.
61603-04	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JUAN ALVAREZ UBICADA ENTRE AV. REFORMA Y AV. HEROE DE NAHOZARI COL. MODERNA. CALLE 1RA. UBICADA ENTRE AV. REFORMA Y AV. HEROE DE NAHOZARI COL. ORTIZ RUBIO. CONT. MEM-CECOP-03/2023	796,624.13		557,636.89	0.00	100%	100%	1550	M2	450	PERSONAS	ADDIR.
61603-05	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ROQUE MURILLO UBICADA ENTRE CALLE JOSE URREA Y CALLE DIANA LAURA EN LA COL. JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EMPALME CONT. NO. MEM-CECOP-04/2023	437,249.66		306,074.76	0.00	100%	100%	685.80	M2	2000	PERSONAS	ADDIR.
		9,340,598.72	0.00	8,393,298.33	0.00							



[Signature]
 JES FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE

C. PARMANDO ESCALANTE VALAVICENCIO
 TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAUJO GRACIA
 DIR. OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE EMPALME, SONORA.

11/17/25

[Signature]

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Municipio de Empalme, Sonora
Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

62415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Por Benef.	Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Cant. Físicas	U. Med.			
62415-01	BACHEO PROFUNDO EN AV. HEROE DE NACOZARI ENTRE CALLE DE LOS ARRECIQUES EN COL. BAHIA DEL SOL (0+400) Y AV. HEROE DE NACOZARI CADENAMIENTO 0+715 CERCA AL ACCESO DEL FRACCIONAMIENTO VILLA DORADA UNO EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-05-2024	1,258,381.91	0.00	1,258,381.91	0.00	100%	100%	894.7	M2	300	PERSONAS	ADJDIR.
62415-02	BACHEO PROFUNDO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-20/2024	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	100%	100%	340	ML	35	PERSONAS	ADJDIR.
62415-03	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA, BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 8 Y 12 (CUERPO SUR) DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-REGVEH-002/2024	374,625.00	0.00	374,625.00	0.00	100%	100%	123.33	M2	50	PERSONAS	ADJDIR.
		2,793,006.91	0.00	2,793,006.91	0.00							



LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO

ING. SIXTO ELDY FRAJO GRACIA
DIR. OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE EMPALME, SONORA.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

HOLA 1 DE 1

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: 1ro. De Enero al 31 de diciembre 2024

62102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.	U. Med.
62102-01	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN POBLADO MORELOS LA ATRAVEZADA DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. NO. MEM-FISM-94/2024	561,380.76		563,380.76	0.00	100%	100%	30	M2	2342	PERSONAS	FANS	ADJDR
		561,380.76	0.00	563,380.76	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE EMPALME, SONORA.

C. P. ARMANDO ESCALANTE WILLAVICENCIO
 TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAJIO CASTRO
 DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61203 REMODELACION Y REHABILITACION

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.	U. Med.
61203-01	AMPLIACION DE ALBERGUE Y REMODELACION DE CASA DE RESGUARDO DIF. UBICADO EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 COL. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-CECOP-112023	203,197.70		203,197.70	0.00	100%	100%				ADJDIR		
61203-02	AMPLIACION DE ALBERGUE UBICADO EN CALLE SAHUIARAL Y AV. PRIMERA. COL. SAHUIARAL EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-CECOP-13-2023	199,882.23		150,394.06	0.00	100%	75%	32	M2	900	PERSONAS	CECOP	ADJDIR
		403,079.93	0.00	353,591.76	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE EMPALME, SONORA.

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
 TESORERO

Handwritten signature

ING. SIXTO ELOY FRAUJ
 DIR. OBRAS PUBLICAS

Handwritten signature

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61204 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
URBANA

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.
61204-01	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LINDAD DEPORTIVA ANGEL CASTRO. UBICADA EN BLVD. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 26 COL. LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. NO. MEM-CECOP-15/2023	492,301.09		492,301.09	0.00	100%	7.4%	547.46	ML	2000	PERSONAS	ADJDIR
		492,301.09	0.00	492,301.09	0.00							

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE EMPALME, SONORA.

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVIGENCIO
TESORERO


ING. SIXTO ELOY FRAUJ
DIR. OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

62421 ALUMBRADO PUBLICO

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Fisicas Cantl.	U. Med. LAMP			Por Benef. Cantl.	U. Med. PERSONA
62422-01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE AV REVOLUCION Y AV. HÉROE DE NACCOZARI COL. MODERNA BLVD. DE LAS AMERICAS ENTRE AV REVOLUCION Y AV. PRIMERO DE MAYO, ENTRE COL. ORIENTE Y COL. ORTÍZ RUBIO. BLVD. HÉROE DE NACCOZARI ENTRE BLVD. DE LAS AMÉRICAS Y CALLE 17 COL. LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. NO. MEM-CECOP-01/2023	350,633.18	0.00	49,088.65	0.00	100%	14%	33	LAMP	65	PERSONA	CECOP	ADJDIR.
		350,633.18	0.00	49,088.65	0.00								


C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE EMPALME, SONORA.


C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO


ING. SIXTO ELOY FRAJE
DIR. OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61201 CONSTRUCCIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en el Trimestre	Por Devengar	Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.	Por Benef. Cant.			U. Med.
61201-01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL DIO URSULO GALVAN DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-06/2024	888,862.86		812,054.50	56,808.36	80%	100%	53.5	M2	300	PERSONAS	FAIS	ADLDIR
61201-02	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD HABITACIONAL EN EL DIO URSULO GALVAN DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-11-2024	329,869.86		329,869.86	0.00	100%	100%	30	M2	4	PERSONAS	FAIS	ADLDIR
		1,198,732.72	0.00	1,141,924.38	56,808.36								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE



C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO

11/12/24

ING. SIXTO ELOY FRAUJ
DIR. OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE EMPALME, SONORA.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

62404 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENT

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Fisico	%Financ.	Fisicas Cant.	Reales Por Benef. U. Med.				
62404-01	REHABILITACION Y RASPADO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-01/2024	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	100%	100%	16821.36	M2	3000	PERSONAS	FAIS	ADJDIR.
62404-02	REHABILITACION, RASPADO Y LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-RP-02/2024	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	100%	60%	16821.36	M2	3000	PERSONAS	FAIS	ADJDIR.
62404-03	REHABILITACION Y RASPADO DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-15/2024	830,100.30	0.00	830,100.30	0.00	100%	100%	30500	M2	2000	PERSONAS	FAIS	ADJDIR.
62404-04	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-RP-04/2024	707,296.64	0.00	707,296.64	0.00	100%	100%	5500	M2	2000	PERSONAS	FAIS	ADJDIR.
62404-05	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME * VADO 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 26 COL LIBERTAD * VADO CALLE D ELOS CANGREJOS Y BORDO NUM 1 BAHIA DEL SOL CONT. NO. MEM-RP-05/2024	699,461.26	0.00	699,461.26	0.00	100%	100%		M2		PERSONAS	FAIS	ADJDIR.
62404-06	REHABILITACION Y CONFORMACION DE CAMINOS EN COL. VENEZIA CALLE SEXTA Y CALLE DE LA PRODUCTIVIDAD CONTIGUO A PARQUE INDUSTRIAL CONT. NO. MEM-RP-07/2024	1,220,100.79	0.00	1,220,100.79	0.00	100%	100%		M2		PERSONAS	FAIS	ADJDIR.
		5,296,958.99	0.00	5,296,958.99	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE



C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAUJ
DIR. OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE EMPALME, SONORA.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.	Por Benef. Cant.			U. Med.
61406-01	PRUEBAS DE LABORATORIO EN OBRAS REALIZADAS POR EL PROGRAMA FAIS 2024 CONT. NO. MEM-FISM-08/2024	278,400.00		278,400.00	0.00	100%	88%	1	LOTE	100	PERSONAS	FAIS	INDIRECTOS
		278,400.00	0.00	278,400.00	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE EMPALME, SONORA.

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAUJ
DIR. OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61301 REHAB. DE SIST. DE ABASTECIM.
DE AGUA POTABLE

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.	U. Med.
61301-01	REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE 28 ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. LAZARO CARDENAS, COL. LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-09/2024	350,023.66	0.00	350,024.66	0.00	100%	100%	278	M.L.	230	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR
61301-02	REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA ANGEL CASTRO COL. LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-16/2024	354,239.28	0.00	354,239.28	0.00	100%	100%	286	M.L.	300	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR
61301-03	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL EJIDO JUNELANCAHUI, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-17-2024	349,977.64	0.00	349,977.64	0.00	100%	80%	292	M.L.	300	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR
61301-04	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON 10 ENTRE BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. REVOLUCIÓN COL. ORIENTE, CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS ENTRE BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. REVOLUCIÓN COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-18/2024	472,499.84	0.00	472,499.84	0.00	100%	100%	140.30	M.L.	100	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR
61301-5	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON ARGENTINA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE TIMOTEO CANO COL. KM2 MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-19/2024	392,857.22	0.00	392,857.22	0.00	100%	100%	340	M.L.	35	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR
61301-6	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1RA Y CALLE 2DA ENTRE AV. MOCTEZUMA Y CALLE SIN NOMBRE COL. JUÁREZ MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-21/2024	2,954,002.36	0.00	2,954,002.36	0.00	100%	100%	1569.70	M.L.	238	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR
61301-7	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. VENECIA (CALLE SEXTA Y CALLE DE LA PRODUCTIVIDAD CONTIGUO A PARQUE INDUSTRIAL MAQUILAS TETAKAWI DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-22/2024)	924,575.48	0.00	924,575.48	0.00	100%	100%	1035.30	M.L.	118	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR
		5,808,185.48	0.00	5,808,185.48	0.00								



C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE EMPALME, SONORA.

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAUD GRACIA
DIR. OBRAS PUBLICAS

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

Municipio de Empalme, Sonora
 Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	Por Benef. U. Med.				
61101-01	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COL. JORDAN DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM 12/2024	141,894.11	0.00	141,894.11	0.00	100%	100%	35.02	M2	5	PERSONAS	FAIS	ADJ DIR
		141,894.11	0.00	141,894.11	0.00								


 C. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE



C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVENCIO
 TESORERO

11/12/25

ING. SIXTO ELOY FRAUJ
 DIR. OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE EMPALME, SONORA.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

HOLJA 1 DE 1

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

62203 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant. / U. Med.	Por Benef. Cant. / U. Med.				
52203-01	REHABILITACION DE BANOS DE MERCADO MUNICIPAL LIBERTAD EN LA COL. LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-14/2024	784,106.64	0.00	784,106.64	0.00	90%	40%	40/81	M2	300	PERSONAS	FAIS	ADJ DIR
		784,106.64	0.00	784,106.64	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE EMPALME, SONORA.

115745

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
 TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAJIL
 DIR. OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

HOLLA 1 DE 1

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61422 PAVIMEN DE CALLES Y AVENIDAS

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cantl.	U. Med.			Por Benef. Cantl.	U. Med.
61422-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 5CM DE ESPESOR DE LA CALLE 18 ENTRE AV. REVOLUCIÓN (0+000) Y CALLE 18 (0+056), EN COL. LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-REGYEH-001/2024.	987,500.00	0.00	987,500.00	0.00	100%	100%	787.20	M2	300	PERSONAS	FAIS	ADJ DIR
		987,500.00	0.00	987,500.00	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE EMPALME, SONORA.

11476

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
 TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAUJ
 DIR. OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

62422 ALUMBRADO PÚBLICO

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.	U. Med.
62422-01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-13/2024.	454,112.73		455,874.33	0.00	100%	100%	32	M2	200	PERSONAS	FANS	ADJ DIR.
62422-02	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA MEXICO 15 EN ENTRONQUE DEL ACCESO AL MUNICIPIO DE EMPALME A PUENTE DOUGLAS, EN LA COLONIA BELLAVISTA, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO MEM-CECOP-12/2023	202,157.60		202,157.60	0.00	100%	100%					CECOP	ADJ DIR.
		656,270.33	0.00	658,031.93	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE



11/12/24

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
 TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAU
 DIR. OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE EMPALME, SONORA.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

HOLLA 1 DE 1

Municipio de Empalme, Sonora

Período: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.		
61102-01	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-28/2023	461,957.18	0.00	461,957.18	0.00	100%	35%	M2	8	PERSONAS	ADJ DIR
61102-02	REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL AMPLIACION DE TESORERIA MPAL *REHABILITACION DE OFICINAS DESARROLLO SOCIAL *REHABILITACION DE OFICINA D.A.R.E *REHABILITACIPO DE OFICINA PROVISIONAL TESORERIA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-RP-06/2024	599,998.12	0.00	599,998.12	0.00	80%	80%	M2	15	PERSONAS	ADJ DIR
61102-03	REHABILITACION DE OFICINA DE TRANSPORTE PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-RP-08/2024	161,554.91	0.00	161,554.91	0.00	80%	100%	M2	8	PERSONAS	ADJ DIR
		1,223,510.21	0.00	1,223,510.21	0.00						
TOTAL				26,955,189.24							

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE EMPALME, SONORA.

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO

Handwritten signature in blue ink.

ING. SIXTO ELOY FRAJIA
DIR. OBRAS PUBLICAS

Handwritten signature in blue ink.