

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
 CUENTA PÚBLICA 2024

61603 CONSTRUCCIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Frísicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.	U. Med.
61603-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. CINCO DE MAYO Y AV. CRISTOBAL COLON EN COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-03/2024	1,200,001.34		1,200,001.34	0.00	95%	90%	1433.80	M2	3000	PERSONAS	FAIS	ADJDIR.
61603-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. CINCO DE MAYO Y AV. CRISTOBAL COLON EN COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-03/2024 CA01	252,000.28		252,000.28	0.00	100%	100%	1433.80	M2	3000	PERSONAS	FAIS	ADJDIR.
61603-02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y BLVD. DE LAS AMÉRICAS EN COL. JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-07/2024.	5,755,460.16		5,755,460.12	0.00	100%	100%	3454.20	M2	2500	PERSONAS	FAIS	LICITACION
61603-03	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 5TA. ENTRE AV. REVOLUCION Y BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE. CALLE 12 ENTRE AV. REVOLUCION Y BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE COL. ORIENTE CONT. MEM-CECOP-02/2023	899,363.15		312,124.94	0.00	100%	100%	1487.20	M2	550	PERSONAS	FAIS	ADJDIR.
61603-04	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JUAN ALVAREZ UBICADA ENTRE AV. REFORMA Y AV. HÉROE DE NACOZARI COL. MODERNA. CALLE 1RA. UBICADA ENTRE AV. REFORMA Y AV. HÉROE DE NACOZARI COL. ORTIZ RUBIO CONT. MEM-CECOP-03/2023	796,624.13		557,636.89	0.00	100%	100%	1550	M2	450	PERSONAS	FAIS	ADJDIR.
61603-05	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ROQUE MURILLO UBICADA ENTRE CALLE JOSÉ URREA Y CALLE DIANA LAURA EN LA COL. JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EMPALME CONT. NO. MEM-CECOP-04/2023	437,249.66		306,074.76	0.00	100%	100%	685.80	M2	2000	PERSONAS	FAIS	ADJDIR.
		9,340,698.72	0.00	8,383,298.33	0.00								

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE  
 H. CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TRESORERO  
 H. CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ

ING. SIXTO E. FRAUO GRACIA  
 DIR. OBRAS PÚBLICAS  
 MUNICIPIO DE EMPALME  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
CUENTA PÚBLICA 2024

Municipio de Empalme, Sonora  
Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Fisico	%Financ.	Fisicas Cant.	Por Benef. U. Med.		
62415-01	BACHEO PROFUNDO EN AV. HEROE DE NACCOZARI ENTRE CALLE DE LOS ARRECHES EN COL. BAHIA DEL SOL (0+000) Y AV. HEROE DE NACCOZARI CADENAMIENTO 0+715 CERCA AL ACCESO DEL FRACCIONAMIENTO VILLA DORADA UNO EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-05-2024	1,258,381.91	0.00	1,258,381.91	0.00	100%	100%	894.7	300	PERSONAS	ADJDIR.
62415-02	BACHEO PROFUNDO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-20/2024	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	100%	100%	340	35	PERSONAS	ADJDIR.
62415-03	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 8 Y 12 (CUERPO SUR) DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-REGVEH-002/2024	374,625.00	0.00	374,625.00	0.00	100%	100%	123.33	50	PERSONAS	ADJDIR.
		2,793,006.91	0.00	2,793,006.91	0.00						



PRESIDENCIA MUNICIPAL LUIS FUENTES AGUILAR  
DE EMPALME, SONORA. PRESIDENTE

11/12/24



C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO  
TESORERO

~~ING. SIXTO ELOY FRAJAO GRACIA  
DIR. OBRAS PÚBLICAS~~



TESORERIA MUNICIPAL



AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2024

Municipio de Empalme, Sonora  
Período: 1ro. De Enero al 31 de diciembre 2024

62102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	Por Benef. U. Med.				
62102-01	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN POBLADO MORELOS LA ATRAVEZADA DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. NO. MEM-FISM-04/2024	561,380.76	0.00	563,380.76	0.00	100%	100%	30	M2	2342	PERSONAS	FAIS	ADDIR.
		561,380.76	0.00	563,380.76	0.00								

  
C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



  
ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO  
TESORERO

ING. SIXTO  
DIR. OBRAS PÚBLICAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO L. LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2024

Municipio de Empalme, Sonora

Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61203 REMODELACION Y REHABILITACION

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.
61203-01	AMPLIACIÓN DE ALBERGUE Y REMODELACIÓN DE CASA DE RESGUARDO DIF. UBICADO EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 COL. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-CECOP-112023	203,197.70	0.00	203,197.70	0.00	100%	100%				ADJDIR	
61203-02	AMPLIACIÓN DE ALBERGUE UBICADO EN CALLE SAHUARAL Y AV. PRIMERA, COL. SAHUARAL EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-CECOP-13-2023	199,882.23	0.00	150,394.06	0.00	100%	75%	32	M2	500 PERSONAS	CECOP	ADJDIR
		403,079.93	0.00	353,591.76	0.00							

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA



TESORERIA MUNICIPAL

C. RAMÓN ESCALANTE VILLAVICENCIO  
TESORERO

11/17/23



OBRAS PÚBLICAS

INGENIERO ELOY FRAUJ

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2024**

Municipio de Empalme, Sonora  
Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

**61204 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
URBANA**

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med. ML			Por Benef. Cant.	U. Med. PERSONAS
61204-01	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA ANGEL CASTRO, UBICADA EN BVD. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 25 COL. LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-CECOP-1512023	492,301.09	0.00	492,301.09	0.00	100%	74%	547.46	ML	2000	PERSONAS	CECOP	ADJDIR.
		492,301.09	0.00	492,301.09	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA.**



**TESORERIA MUNICIPAL**

FRANCO ESCALANTE VILLAVICENCIO  
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAU  
DIR. OBRAS PÚBLICAS



**OBRA PÚBLICAS**

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
CUENTA PÚBLICA 2024

Municipio de Empalme, Sonora  
Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

62421 ALUMBRADO PUBLICO

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.	U. Med.
62422-01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN: CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE AV. REVOLUCION Y AV. HÉROE DE NACCOZARI COL. MODERNA BLVD DE LAS AMÉRICAS ENTRE AV. REVOLUCION Y AV. PRIMERO DE MAYO. ENTRE COL. ORIENTE Y COL. ORTIZ RUBIO. BLVD. HÉROE DE NACCOZARI ENTRE BLVD. DE LAS AMÉRICAS Y CALLE 17 COL. LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-CECOP-01/2023	350,633.18	0.00	49,088.65	0.00	100%	14%	33	LAMP	65	PERSONA	CECOP	ADJDIR.
		350,633.18	0.00	49,088.65	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA.

C. PALMANDO ESCALANTE VILLAVIGENCIO  
TESORERO



TESORERÍA MUNICIPAL

ING. SIXTO ENOY FRAUJ  
DIR. OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO L. LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2024

Municipio de Empalme, Sonora  
Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61201 CONSTRUCCIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en el Trimestre	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.	U. Med.
61201-01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EJIDO URSULO GALVAN DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-06/2024	868,862.86		812,054.50	56,808.36	80%	100%	53.5	M2	300	PERSONAS	FAIS	ADJDIR.
61201-02	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD HABITACIONAL EN EL EJ. URSULO GALVAN DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-11-2024	329,869.86		329,869.88	0.00	100%	100%	30	M2	4	PERSONAS	FAIS	ADJDIR.
		1,198,722.72	0.00	1,141,924.38	56,808.36								

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA.



C. F. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO  
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

ING. SIXTO ELOY FRAU  
DIR. OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO L. LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2024

Municipio de Empalme, Sonora  
Período: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

62404 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	Por Benef. U. Med. Cant.		
62404-01	REHABILITACIÓN Y RASPADO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-01/2024	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	100%	100%	18271.36	M2 3000	PERSONAS	ADJDIR.
62404-02	REHABILITACIÓN, RASPADO Y LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-RP-02/2024	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	100%	60%	18271.36	M2 3000	PERSONAS	ADJDIR.
62404-03	REHABILITACIÓN Y RASPADO DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-15/2024	830,100.30	0.00	830,100.30	0.00	100%	100%	30500	M2 2000	PERSONAS	ADJDIR.
62404-04	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-RP-04/2024	707,296.64	0.00	707,296.64	0.00	100%	100%	5500	M2 2000	PERSONAS	ADJDIR.
62404-05	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME * VADO 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 26 COL. LIBERTAD * VADO CALLE D ELOS CANGREJOS Y BORDO NUM. 1 BAHIA DEL SOL. CONT. NO. MEM-RP-05/2024	689,461.26	0.00	689,461.26	0.00	100%	100%		M2	PERSONAS	ADJDIR.
62404-06	REHABILITACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMINOS EN COL. VENECIA CALLE SEXTA Y CALLE DE LA PRODUCTIVIDAD CONTIGUO A PARQUE INDUSTRIAL CONT. NO. MEM-RP-07/2024	1,220,100.79	0.00	1,220,100.79	0.00	100%	100%		M2	PERSONAS	ADJDIR.
		5,296,958.99	0.00	5,296,958.99	0.00						

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA.



C. FARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO  
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL



ING. SIKTO ELOY FRAUJ  
DIR. OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2024

Municipio de Empalme, Sonora  
Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.	U. Med.
61406-01	PRUEBAS DE LABORATORIO EN OBRAS REALIZADAS POR EL PROGRAMA FAIS 2024 CONT. NO. MEM-FISM-08/2024	278,400.00		278,400.00	0.00	100%	85%	1	LOTE	100	PERSONAS	FAIS	INDIRECTOS
		278,400.00	0.00	278,400.00	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA.



ARMANDO ESCALANTE VILLAVENCIO  
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

ING. SIXTO ELOY FRAUJI  
DIR. OBRAS PÚBLICAS

11/23

*[Handwritten signature]*



AVANCE FISICO FINANCIERO L. LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2024

Municipio de Empalme, Sonora  
Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61301 REHAB. DE SIST. DE ABASTECIM.  
DE AGUA POTABLE

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	Por Benef. U. Med.		
61301-01	REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE 26 ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. LAZARO CARDENAS. COL. LIBERTAD. DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-09/2024	360,023.66	0.00	360,034.66	0.00	100%	100%	278	2900	FAIS	ADJ DIR.
61301-02	REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA ANGEL CASTRO COL. LIBERTAD. DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-18/2024	354,239.28	0.00	354,239.28	0.00	100%	100%	286	300	FAIS	ADJ DIR.
61301-03	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL EJIDO JUNELANCAHUI, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-17-2024	349,977.64	0.00	349,977.64	0.00	100%	80%	292	300	FAIS	ADJ DIR.
61301-04	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON 10 ENTRE BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. REVOLUCIÓN COL. ORIENTE. CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. REVOLUCIÓN COL. MODERNA. DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-18/2024	472,498.84	0.00	472,498.84	0.00	100%	100%	140.30	100	FAIS	ADJ DIR.
61301-5	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON ARGENTINA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE TIMOTEO CANO COL. KM2 MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-19/2024	392,857.22	0.00	392,857.22	0.00	100%	100%	340	35	FAIS	ADJ DIR.
61301-6	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1RA Y CALLE 2DA ENTRE AV. MOCTEZUMA Y CALLE SIN NOMBRE COL. JUÁREZ MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-21/2024	2,954,002.36	0.00	2,954,002.36	0.00	100%	100%	1568.70	238	FAIS	ADJ DIR.
61301-7	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. VENECIA (CALLE SEXTA Y CALLE PRODUCTIVIDAD CONTIGUO A PARQUE INDUSTRIAL MAQUILLAS TETAKAWI DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-FISM-21/2024)	924,576.48	0.00	924,576.48	0.00	100%	100%	1035.30	118	FAIS	ADJ DIR.




PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA.

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO  
TESORERO



ING. SIXTO...  
DIR. OBRAS PÚBLICAS



**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2024**

Municipio de Empalme, Sonora  
Período: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.	U. Med.
61101-01	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN COL. JORDAN DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM 12/2024	141,894.11	0.00	141,894.11	0.00	100%	100%	3502	M2	5	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
		141,894.11	0.00	141,894.11	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA.**

C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO  
TESORERO



**TESORERIA MUNICIPAL**

ING. SIXTO ERIO Y FRAUJ  
DIR. OBRAS PÚBLICAS



**OBRAS PÚBLICAS**

AVANCE FISICO FINANCIERO L. LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2024

Municipio de Empalme, Sonora  
Período: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

62203 REMODELACIÓN Y REHABILITACION

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	Por Benef. U. Med.				
62203-01	REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL LIBERTAD EN LA COL. LIBERTAD. DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-14/2024	784,106.64	0.00	784,106.64	0.00	90%	40%	40.81	M2	300	PERSONAS	FAIS	ADJ DIR
		784,106.64	0.00	784,106.64	0.00								



C. LUIS POENTES AGUILAR  
PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA.



C. F. ARMANDO ESCOBAR VILLAVICENCIO  
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

ING. SIXTO ELOY FRAU  
DIR. OBRAS PUBLICAS



**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2024**

Municipio de Empalme, Sonora  
Periodo: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61422 PAVIMEN DE CALLES Y AVENIDAS

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad Ejecución	
						%Fisico	%Financ.	Fisicas Cant.	U. Med.			Por Benef. Cant.
61422-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR DE LA CALLE 18 ENTRE AV. REVOLUCION (0+000) Y CALLE 18 (0+096). EN COL. LIBERTAD. DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-REGVIEH-001/2024.	987,500.00		987,500.00	0.00	100%	100%	787.20	M2	300	PERSONAS	FAIS ADU DIR
		987,500.00	0.00	987,500.00	0.00							

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA.**



C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO  
TESORERO

**TESORERIA MUNICIPAL**

11422

ING. SIXTO ELOY FRAUJ  
DIR. OBRAS PUBLICAS



**OBRAS PUBLICAS**

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2024

Municipio de Empalme, Sonora  
Período: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

62422 ALUMBRADO PÚBLICO

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	Por Benef. U. Med.				
62422-01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-13/2024.	454,112.73		455,874.33	0.00	100%	100%	32	M2	2300	PERSONAS	FANS	ADJ DIR
62422-02	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA MEXICO 15 EN ENTRONQUE DEL ACCESO AL MUNICIPIO DE EMPALME A PUENTE DOUGLAS, EN LA COLONIA BELLAVISTA, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO MEM-CECOP-12/2023	202,157.60		202,157.60	0.00	100%	100%					CECOP	ADJ DIR
		656,270.33	0.00	658,031.93	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA.



11579

TESORERÍA MUNICIPAL



O. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVIGENCIO  
TESORERO

DIR. OBRAS PÚBLICAS

ING. SIXTO ELOY FRAUJ  
DIR. OBRAS PÚBLICAS



**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2024**

Municipio de Empalme, Sonora  
Período: 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2024

61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas Cant.	Por Benef. U. Med.		
61102-01	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PÚBLICAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-28/2023	461,957.18	0.00	461,957.18	0.00	100%	35%	M2	8	PERSONAS	ADJ DIR.
61102-02	REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL AMPLIACION DE TESORERIA MPAL -REHABILITACION DE OFICINAS DESARROLLO SOCIAL -REHABILITACIÓN DE OFICINA D.A.R.E. -REHABILITACIOP DE OFICINA PROVICIONAL TESORERIA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-RP-08/2024	599,998.12	0.00	599,998.12	0.00	80%	80%	M2	15	PERSONAS	ADJ DIR.
61102-03	REHABILITACIÓN DE OFICINA DE TRANSPORTE PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. NO. MEM-RP-08/2024	161,554.91	0.00	161,554.91	0.00	80%	100%	M2	8	PERSONAS	ADJ DIR.
<b>TOTAL</b>		<b>1,223,510.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,223,510.21</b>	<b>0.00</b>						

*11/27/24*

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA.**



**TESORERÍA MUNICIPAL**

ING. SIXTO ELOY FRAUJ  
DIR. OBRAS PÚBLICAS

